

K5719 Bilddokumentaion Ersatzneubau Glasbachbrücke Burgberg



29.5.2022 Brückenumfahrung fertig



09.06.2022 Abbruch Brücke



E-Befischung, Fischbergung



Ein wertvoller Fund: Edelkrebs



15.06.2022 Brückenabruch fertig





22.06.2022 Einbau Spundwände



05.07.2022 Baugrubenaushub fertig



Blick in Baugrube



19.07.2022 Fundamente fertig





02.08.2022 Bewehrungseinbau Widerlager



20.09.2022 Bewehrungseinbau Brückenplatte



19.10.2022 Brückenplatte fertig

19.10.2022 Einbau Gussasphalt



26.10.2022 Vorbereitungen für den Asphalteinbau



07.11.2022 Einbau der bituminösen Schichten



23.11.2022 Ufersicherung am Glasbach



28.11.2022 Verkehrsfreigabe

